

**Biểu số 01**  
**TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN - VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG**  
(Kèm theo Báo cáo số 239/BC-TTHĐND ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Đoàn giám sát)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Quyết định đầu tư			Kế hoạch trung hạn vốn NSDP 2021-2025 đã giao đến hết năm 2021	Kế hoạch vốn NSDP đã giao năm 2022	Kế hoạch vốn năm 2022 đã giải ngân đến hết 31/10/2022			Đánh giá của đoàn giám sát	
		Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT				Tổng cộng	Trong đó			
			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NSDP				Thanh toán KLHT	Tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I Các dự án vượt tiến độ theo kế hoạch đề ra</b>											
1	Trường phổ thông DTNT THPT huyện Nậm Pồ	1032/QĐ-UBND 24/10/2019	46.000	23.000		6.000	0			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tiến độ thực hiện dự án: Các hạng mục công trình đã hoàn thành trên 80%, Chủ đầu tư (Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp) dự kiến hoàn thành bàn giao vào tháng 12/2022, bảo đảm vượt tiến độ so với kế hoạch được phê duyệt (2017-2023).</li> <li>- Tình hình giải ngân: đã có khối lượng nhưng chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ để giải ngân, thanh toán khối lượng hoàn thành.</li> <li>- Qua giám sát, Ban KTNS đề nghị Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến với UBND tỉnh quan tâm, xem xét để đầu tư cầu qua suối nhằm đảm bảo an toàn và thuận tiện việc đi lại của cán bộ, giáo viên và học sinh của Nhà trường; chỉ đạo huyện Nậm Pồ sớm đầu tư hoàn thành các hạng mục đường giao thông, điện, nước cho trường học theo quy hoạch, bảo đảm khi bàn giao và đưa vào sử dụng.</li> <li>- Nhu cầu vốn NSDP còn thiếu so với TMĐT là: 10.015 tr đồng.</li> </ul>	KTNS
2	Trường tiểu học số 1 Nà Nhạn, TP ĐBP	633/QĐ-UBND 29/04/2021	14.800	13.512		5.000	5.000	5.000		<p>Tỷ lệ giải ngân đạt 100% kế hoạch năm 2022</p> <p>Đề nghị bố trí vốn năm 2023 để thanh toán dứt điểm cho CT là 8.512 triệu đồng.</p>	VHXX
3	Bổ sung cơ sở vật chất trường THPT Nà Tấu, TP ĐBP	1509/QĐ-UBND 20/8/2021	10.200	10.200		2.000	1.952	1.952		<p>Công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng</p> <p>Tỷ lệ giải ngân năm 2022 đạt 100%</p> <p>Đề nghị bổ sung vốn năm 2022 để thanh toán dứt điểm khối lượng hoàn thành</p>	VHXX

TT	Danh mục dự án	Quyết định đầu tư			Kế hoạch trung hạn vốn NSDP 2021-2025 đã giao đến hết năm 2021	Kế hoạch vốn NSDP đã giao năm 2022	Kế hoạch vốn năm 2022 đã giải ngân đến hết 31/10/2022			Đánh giá của đoàn giám sát	
		Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT				Tổng cộng	Trong đó			
			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NSDP				Thanh toán KLHT	Tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Sửa chữa TTYT huyện Tủa Chùa	1421/QĐ-UBND 16/12/2020	6.000	6.000		2.000	2.000	2.000		- Kết quả thực hiện thủ tục đầu tư đến 31/10/2022: Thủ tục đầu tư đã hoàn thành, công trình đang triển khai thực hiện '- Tình hình giải ngân: Số vốn năm 2022 là 2.000 triệu đồng, khối lượng hoàn thành đã thanh toán 2.000 triệu đồng, số giải ngân nhưng còn dư ứng chưa có khối lượng hoàn ứng: 0 đồng; '- Khó khăn vướng mắc, kiến nghị đề xuất: Không '- Nhu cầu vốn còn thiếu so với TMĐT được duyệt: 4.000 triệu đồng	DT
5	Đường giao thông lên bản + nội bản điểm ĐCĐC Hồ Huổi Luông A, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay	990/QĐ-UBND 31/5/2021	19.000	10.500		3.000	3.000	3.000		- Kết quả thực hiện thủ tục đầu tư đến 31/10/2022: Đang triển khai thi công xây dựng công trình vượt KH vốn năm 2022. - Tình hình giải ngân: Lũy kế giải ngân đến 31/10/2022 là 3.000 triệu đồng, trong đó: khối lượng hoàn thành đã thanh toán là 3.000 triệu đồng, số giải ngân nhưng còn dư ứng chưa có khối lượng hoàn ứng là 0 trđ. - Khó khăn vướng mắc, kiến nghị đề xuất: UBND thị xã Mường Lay đã đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh tăng kế hoạch vốn của công trình do đã có khối lượng thi công hoàn thành vượt kế hoạch vốn giao 2022 (tại Tờ trình số 2125/TTr-UBND ngày 16/9/2022; điều chỉnh kế hoạch vốn từ Công trình Đường giao thông lên bản + nội bản điểm ĐCĐC Hồ Nậm Cán xã Lay Nưa sang cho Công trình Đường giao thông lên bản + nội bản điểm ĐCĐC Hồ Huổi Luông A xã Lay Nưa). - Qua khảo sát thực tế công trình hoàn thành vượt kế hoạch năm 2022 hiện nay đạt 82,5% khối lượng công trình. Đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh tăng kế hoạch vốn của công trình theo đề nghị của UBND thị xã (tại Tờ trình số 2125/TTr-UBND ngày 16/9/2022; điều chỉnh kế hoạch vốn từ Công trình Đường giao thông lên bản + nội bản điểm ĐCĐC Hồ Nậm Cán xã Lay Nưa sang cho Công trình Đường giao thông lên bản + nội bản điểm ĐCĐC Hồ Huổi Luông A xã Lay Nưa). - Đề nghị bổ sung vốn năm 2022 (theo Tờ trình của UBND thị xã) là 4.200 triệu đồng; vốn năm 2023 là 3,939 triệu đồng.	PC

TT	Danh mục dự án	Quyết định đầu tư			Kế hoạch trung hạn vốn NSDP 2021-2025 đã giao đến hết năm 2021	Kế hoạch vốn NSDP đã giao năm 2022	Kế hoạch vốn năm 2022 đã giải ngân đến hết 31/10/2022			Đánh giá của đoàn giám sát	
		Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT				Tổng cộng	Trong đó			
			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NSDP				Thanh toán KLHT	Tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Dự án sửa chữa, nâng cấp trụ sở Đoàn nghệ thuật tỉnh	1826/QĐ-UBND ngày 07/10/2021	14.950	14.950		3.000	3.000	3.000		Đề nghị bổ sung vốn năm 2022 và giao dư để thanh toán dứt điểm năm 2023	VHXXH
6	SC,NC đường Hàng Lía - Tia Đình, xã Tia Đình	1364/QĐ-UBND ngày 30/7/2021	14.000		2021-2022		6.000	6.000		Công trình hoàn thành 90% khối lượng, cam kết đến 25/11/2022 hoàn thành 100% khối lượng công trình. Đã giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2022. Đề nghị bổ sung vốn năm 2022.	VHXXH

TT	Danh mục dự án	Quyết định đầu tư			Kế hoạch trung hạn vốn NSDP 2021-2025 đã giao đến hết năm 2021	Kế hoạch vốn NSDP đã giao năm 2022	Kế hoạch vốn năm 2022 đã giải ngân đến hết 31/10/2022			Đánh giá của đoàn giám sát	
		Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT				Tổng cộng	Trong đó			
			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NSDP				Thanh toán KLHT	Tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	SC,NC đường Trụ sở xã mới - Bán Chua Ta B, xã Tia Đình	1365/QĐ-UBND ngày 30/7/2021	10.000		2021-2022		3.000	3.000		Đã giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2022. Đề nghị phân bổ đủ vốn vào năm 2023	VHXXH
8	Xây mới trụ sở UBND xã Pá Khoang, TP ĐBP	629/QĐ-UBND 28/4/2021	9.200	7.700		4.000	4.000	4.000		Tỷ lệ giải ngân đạt 100% kế hoạch năm 2022 Đề nghị bố trí vốn năm 2023 để thanh toán dứt điểm cho CT là 3571 triệu đồng.	VHXXH

AL

TT	Danh mục dự án	Quyết định đầu tư			Kế hoạch trung hạn vốn NSDP 2021-2025 đã giao đến hết năm 2021	Kế hoạch vốn NSDP đã giao năm 2022	Kế hoạch vốn năm 2022 đã giải ngân đến hết 31/10/2022			Đánh giá của đoàn giám sát	
		Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT				Tổng cộng	Trong đó			
			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NSDP				Thanh toán KLHT	Tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>II Các dự án đảm tiến độ theo kế hoạch đề ra</b>											
1	Sửa chữa nhà khách; nhà ở, làm việc Chi huy; nhà ăn, nhà bếp cơ quan Bộ CHQS tỉnh	3039/QĐ-UBND 23/11/2021	5.000	5.000	400	3.000	2.592	2.592		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kết quả thực hiện thủ tục đầu tư đến ngày 31/10/2022: đảm bảo theo quy định của Nhà nước.</li> <li>- Lũy kế vốn bố trí đến năm 2021 là 400 triệu; Số vốn bố trí năm 2022 là 3.000 triệu.</li> <li>- Tình hình giải ngân: Số vốn năm 2022: 3.000 triệu đồng. Khối lượng hoàn thành đã thanh toán: 2.592 triệu đồng.</li> <li>- Khó khăn vướng mắc: Không.</li> <li>- Kiến nghị đề xuất: Đề nghị bổ sung vốn năm 2023 là 1.600 triệu đồng.</li> <li>- Nhu cầu vốn còn thiếu so với TMĐT được duyệt: 1.600 triệu đồng.</li> </ul>	PC
2	Nhà làm việc cầu lưu phòng quản lý xuất nhập cảnh	2061/QĐ-UBND 16/11/2021	7.000	7.000	400	4.000	3.073	1.413	1.660	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kết quả thực hiện thủ tục đầu tư đến 31/10/2022 đảm bảo theo quy định của Nhà nước.</li> <li>- Khối lượng hoàn thành đã thanh toán 1,278 tỷ đồng; số giải ngân nhưng còn dư ứng chưa có khối lượng hoàn ứng 1,76 tỷ. Đề nghị đơn vị đẩy nhanh tiến độ để thực hiện thanh toán số vốn còn lại năm 2022 (898 triệu đồng).</li> <li>- Khó khăn, vướng mắc: không.</li> <li>- Nhu cầu vốn bổ sung năm 2023: 2,6 tỷ đồng</li> </ul>	PC

TT	Danh mục dự án	Quyết định đầu tư			Kế hoạch trung hạn vốn NSĐP 2021-2025 đã giao đến hết năm 2021	Kế hoạch vốn NSĐP đã giao năm 2022	Kế hoạch vốn năm 2022 đã giải ngân đến hết 31/10/2022			Đánh giá của đoàn giám sát	
		Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT				Tổng cộng	Trong đó			
			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NSĐP				Thanh toán KLHT	Tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Đường từ bản Hồng Lức, xã Nà Sáy - bản Co Đũa, xã Mường Khong, huyện Tuần Giáo	53/QĐ-UBND 14/01/2021	12.000	7.000		6.800	6.800	6.800		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kết quả thực hiện thủ tục đầu tư đến 31/10/2022: Đã hoàn thành</li> <li>- Tình hình giải ngân: Số vốn năm 2022 là 6.800 triệu đồng. Giải ngân khối lượng hoàn thành là 6.299,655 triệu đồng. Số giải ngân còn dư ứng chưa đủ khối lượng hoàn ứng là 500,345 triệu đồng (Chi phí đền bù GPMB đã làm thủ tục hoàn ứng gửi KBNN nhưng chưa được xử lý).</li> <li>- Khó khăn vướng mắc: khó khăn trong công tác GPMB.</li> <li>- Kiến nghị đề xuất: Đề nghị UBND huyện tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB và thi công nốt phần đường còn lại</li> <li>- Nhu cầu vốn (NSĐP tính) còn thiếu so với TMĐT được duyệt: Không.</li> </ul>	DT
4	Đường Trung tâm xã Tênh Phông (Km1+967) - bản Thăm Nặm, huyện Tuần Giáo	1491/QĐ-UBND 30/12/2020	14.000	10.100		7.000	6.430	6.064	366	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kết quả thực hiện thủ tục đầu tư đến 31/10/2022: Đã hoàn thành</li> <li>- Tình hình giải ngân: Số vốn năm 2022 là 7.000 triệu đồng. Giải ngân khối lượng hoàn thành là 6.064,278 triệu đồng. Số giải ngân chưa hoàn ứng là 365,822 triệu đồng (chi phí xây lắp).</li> <li>- Khó khăn vướng mắc: Không.</li> <li>- Kiến nghị đề xuất: Đẩy nhanh tiến độ thi công và thanh toán hoàn ứng.</li> <li>- Nhu cầu vốn (NSĐP tính) còn thiếu so với TMĐT được duyệt: 3.000 triệu đồng (Đề nghị bố trí KHV năm 2023)</li> </ul>	DT

TT	Danh mục dự án	Quyết định đầu tư			Kế hoạch trung hạn vốn NSĐP 2021-2025 đã giao đến hết năm 2021	Kế hoạch vốn NSĐP đã giao năm 2022	Kế hoạch vốn năm 2022 đã giải ngân đến hết 31/10/2022			Đánh giá của đoàn giám sát	
		Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT				Tổng cộng	Trong đó			
			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NSĐP				Thanh toán KLHT	Tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	NC SC đường nội thị, thảm BT nhựa 1 số trục đường nội thị thị trấn Điện Biên Đông	748/QĐ-UBND 19/5/2021	13.000	13.000		5.000	3.909	429	3.480	Đã giải ngân 78,18% kế hoạch vốn năm 2022. Đơn vị đang hoàn thành thủ tục để thanh toán giải ngân 100% kế hoạch vốn giao và cam kết hoàn thành toàn công trình vào ngày 15/12/2022. Đề nghị phân bổ đủ vốn vào năm 2023	VHXXH
6	Các hạng mục phụ trợ + thiết bị công trình trung tâm giao lưu và thông tin du lịch Điện Biên Phủ	3044/QĐ-UBND 24/11/2021	13.000	13.000		2.577	2.529	354	2.175	Đề nghị giao đủ vốn vào năm 2023 để thanh toán gói thầu mua sắm trang thiết bị cho đồng bộ	VHXXH
7	Nghĩa trang nhân dân huyện Mường Ảng (giai đoạn 1)	3135/QĐ-UBND 29/11/2021	20.000	10.000		2.000	1.956	353	1.603	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kết quả thực hiện thủ tục đầu tư đến 31/10/2022: Thủ tục đầu tư đã hoàn thành, công trình đang triển khai thi công</li> <li>- Tình hình giải ngân: Số vốn năm 2022 là 2.000 triệu đồng. Giải ngân khối lượng hoàn thành là 2.000 triệu đồng. Số giải ngân chưa hoàn ứng là 0 triệu đồng.</li> <li>- Khó khăn vướng mắc: Khó khăn trong công tác GPMB</li> <li>- Kiến nghị đề xuất: đề nghị UBND huyện giải quyết dứt điểm công tác GPMB của công trình dự án.</li> <li>- Nhu cầu vốn (NSĐP tỉnh) còn thiếu so với TMĐT được duyệt: 8.000 triệu đồng.</li> </ul>	DT

TT	Danh mục dự án	Quyết định đầu tư			Kế hoạch trung hạn vốn NSĐP 2021-2025 đã giao đến hết năm 2021	Kế hoạch vốn NSĐP đã giao năm 2022	Kế hoạch vốn năm 2022 đã giải ngân đến hết 31/10/2022			Đánh giá của đoàn giám sát	
		Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT				Tổng cộng	Trong đó			
			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NSĐP				Thanh toán KLHT	Tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Đường từ bản Co Đưa – TT xã Mừng Khong	1334/QĐ-UBND 9/12/2020	7.500	2.969		2.969	2.969	2.958	11	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kết quả thực hiện thủ tục đầu tư đến 31/10/2022: Đã hoàn thành</li> <li>- Tình hình giải ngân: Số vốn năm 2022 là 2.969 triệu đồng. Giải ngân khối lượng hoàn thành là 2.958,297 triệu đồng. Số giải ngân còn dư ứng chưa có khối lượng hoàn ứng là 10,703 triệu đồng (Chi phí GPMB do có hộ dân chưa đồng ý nhận tiền)</li> <li>- Khó khăn vướng mắc: khó khăn trong công tác GPMB, nguồn vốn thực hiện.</li> <li>- Kiến nghị đề xuất: Đề nghị UBND huyện xem xét tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB và thi công nốt phần đường còn lại</li> <li>- Nhu cầu vốn còn thiếu so với TMĐT được duyệt: Đề nghị bổ sung số vốn 1.907 triệu đồng bằng nguồn NSĐP tỉnh. Lý do: Dự án có TMĐT là 7.500 triệu đồng. Trong đó, có cấu nguồn vốn như sau: Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020 (theo Quyết định 275/QĐ-TTg) là 3.837 triệu đồng; Nguồn vốn cân đối NSĐP tỉnh quản lý là 2.969 triệu đồng và Nguồn vốn ngân sách huyện là 694 triệu đồng (theo Quyết định số 1334/QĐ-UBND ngày 19/12/2020 của UBND tỉnh Điện Biên). Hiện tại, dự án đã được bố trí đủ số vốn cân đối NSĐP tỉnh quản lý là 2.969 triệu đồng và Ngân sách huyện là 694 triệu đồng. Tuy nhiên, Nguồn vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020 (theo Quyết định 275/QĐ-TTg) mới bố trí được số vốn là 1.930 triệu đồng, còn 1.907 triệu đồng chưa bố trí được. Mặt khác, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020 (theo Quyết định 275/QĐ-TTg) đã kết thúc do đó để đảm bảo bố trí đủ vốn thanh toán cho dự án</li> </ul>	DT



TT	Danh mục dự án	Quyết định đầu tư			Kế hoạch trung hạn vốn NSDP 2021-2025 đã giao đến hết năm 2021	Kế hoạch vốn NSDP đã giao năm 2022	Kế hoạch vốn năm 2022 đã giải ngân đến hết 31/10/2022			Đánh giá của đoàn giám sát	
		Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT				Tổng cộng	Trong đó			
			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NSDP				Thanh toán KLHT	Tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Nâng cấp các tuyến đường nội thị thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa	3140/QĐ-UBND 30/11/2021	25.000	10.000		5.000	5.000		5.000	- Kết quả thực hiện thủ tục đầu tư đến 31/10/2022: Thủ tục đầu tư đã hoàn thành, công trình đang triển khai thực hiện dự án - Tình hình giải ngân: Số vốn năm 2022 là 5.000 triệu đồng, khối lượng hoàn thành đã thanh toán 0 triệu đồng, số giải ngân nhưng còn dư ứng chưa có khối lượng hoàn ứng 5.000 triệu đồng; - Khó khăn vướng mắc, kiến nghị đề xuất: Không - Nhu cầu vốn còn thiếu so với TMĐT được duyệt: Không	DT
III	Các dự án có thời gian thực hiện đến năm 2022 thi công chậm tiến độ, phải điều chỉnh nhiều lần										
IV	Các dự án có thời gian thực hiện những năm sau , nhưng thi công chậm tiến độ, phải điều chỉnh thời gian thực hiện nhiều lần										

TT	Danh mục dự án	Quyết định đầu tư			Kế hoạch trung hạn vốn NSDP 2021-2025 đã giao đến hết năm 2021	Kế hoạch vốn NSDP đã giao năm 2022	Kế hoạch vốn năm 2022 đã giải ngân đến hết 31/10/2022			Đánh giá của đoàn giám sát	
		Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT				Tổng cộng	Trong đó			
			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NSDP				Thanh toán KLHT	Tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm thuộc vùng kinh tế động lực dọc trục QL 279 và QL 12, tỉnh Điện Biên	984/QĐ-UBND 31/5/2021	1.300.000	320.000		24.000	23.643	16.510	7.137	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tiến độ thực hiện dự án: dự án có tiến độ triển khai chậm do có khó khăn vướng mắc trong công tác GPMB trên địa bàn TP Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên.</li> <li>- Tình hình giải ngân: tỷ lệ giải ngân vốn NSDP đảm bảo tiến độ theo yêu cầu kế hoạch (23.647/24.000 triệu đồng, đạt 99%).</li> <li>- Nhu cầu vốn còn thiếu so với TMĐT là: 296 tỷ</li> <li>- Qua giám sát, hiện tại dự án đang khó khăn, vướng mắc về công tác GPMB trên địa bàn TP Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên, Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành; UBND TP, UBND huyện Điện Biên tiếp tục tăng cường phối hợp với Chủ đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, như kiến nghị chủ đầu tư báo cáo; phối hợp thực hiện các kiến nghị của Chủ đầu tư.</li> </ul>	KTNS
2	Thủy lợi Nậm Pồ xã Nà Hỳ, huyện Mường Nhé (nay là huyện Nậm Pồ)	1119/QĐ-UBND 30/10/2019	60.000	60.000	8.000	38.174	28.147	19.192	10.954	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tiến độ thực hiện dự án: đang triển khai thực hiện được trên 70% khối lượng.</li> <li>- Tình hình giải ngân: 28.126/38.174 triệu đồng, trong đó dự ứng là 10.954 triệu đồng; dự án có tỷ lệ dự ứng còn nhiều.</li> <li>- Nhu cầu kế hoạch vốn so với TMĐT: 5.000 triệu đồng.</li> <li>- Khó khăn, vướng mắc: không.</li> <li>- Qua giám sát trực tiếp tại dự án, Ban KTNS đề nghị Ban QLDA NN và PTNT chỉ đạo nhà thầu thi công khẩn trương thực hiện các hạng mục còn lại đẩy nhanh tiến độ hoàn thành thanh toán tỷ lệ dự ứng và nguồn vốn còn lại</li> <li>- Tổng số vốn chưa giải ngân đến 31/10/2022 là 10 tỷ đồng, đề nghị xem xét điều chỉnh giảm 5 tỷ kế hoạch vốn năm 2022.</li> </ul>	KTNS

TT	Danh mục dự án	Quyết định đầu tư			Kế hoạch trung hạn vốn NSDP 2021-2025 đã giao đến hết năm 2021	Kế hoạch vốn NSDP đã giao năm 2022	Kế hoạch vốn năm 2022 đã giải ngân đến hết 31/10/2022			Đánh giá của đoàn giám sát	
		Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT				Tổng cộng	Trong đó			
			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NSDP				Thanh toán KLHT	Tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Đường giao thông lên bản + nội bản điểm ĐCĐC Hồ Nậm Cán, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay	988/QĐ-UBND 31/5/2021	13.600	3.800		3.800	239	239		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kết quả thực hiện thủ tục đầu tư đến 31/10/2022: Đang triển khai thi công xây dựng công trình.</li> <li>- Tình hình giải ngân: Lũy kế giải ngân đến 31/10/2022 là 239 triệu đồng, trong đó: số giải ngân nhưng chưa có khối lượng hoàn ứng là 3.803 triệu đồng (ứng vốn năm 2021).</li> <li>- Khó khăn vướng mắc, kiến nghị đề xuất: UBND thị xã Mường Lay đã đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của công trình do chưa đáp ứng được khối lượng hoàn thành so với kế hoạch vốn giao trong năm 2022 (tại Tờ trình số 2125/TTr-UBND ngày 16/9/2022; điều chỉnh sang cho Công trình Đường giao thông lên bản + nội bản điểm ĐCĐC Hồ Huổi Luông A xã Lay Nưa, đã có khối lượng thi công hoàn thành vượt kế hoạch vốn giao 2022).</li> <li>- Nhu cầu vốn còn thiếu so với TMĐT được duyệt: không</li> <li>- Qua khảo sát thực tế tiến độ thi công công trình đạt 60%; giải ngân kế hoạch vốn năm 2022: đã thực hiện giải ngân vốn đến 31/10/2022 đạt 6,29% (239/3.800 triệu đồng) do dự án thi công chưa đủ khối lượng giải ngân theo kế hoạch. Dự án giải ngân chậm so với chỉ đạo của TU theo Thông báo số 433.</li> <li>- Đề nghị phân bổ vốn: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Năm 2022: Giảm so với kế hoạch vốn giao năm 2022 là -3.561 triệu đồng (theo đề nghị của UBND thị xã Mường Lay tại Tờ trình số 2125/TTr-UBND ngày 16/9/2022).</li> <li>+ Năm 2023: Đề nghị bố trí đủ vốn (cấp lại số đã giảm trừ của năm 2022): 3.561 triệu đồng.</li> </ul> </li> </ul>	PC
4	Trường THPT Lương Thế Vinh	835/QĐ-UBND 10/9/2012; 1102/QĐ-UBND 01/9/2016; 876/QĐ 17/9/2019	121.810	95.989	333	9.967	5.363	606	4.757	<p>Tỉ lệ giải ngân đạt 54%</p> <p>Đang hoàn thiện thủ tục hoàn ứng kế hoạch vốn năm 2022</p> <p>Đề nghị giao vốn theo kế hoạch</p>	VHXH

TT	Danh mục dự án	Quyết định đầu tư			Kế hoạch trung hạn vốn NSDP 2021-2025 đã giao đến hết năm 2021	Kế hoạch vốn NSDP đã giao năm 2022	Kế hoạch vốn năm 2022 đã giải ngân đến hết 31/10/2022			Đánh giá của đoàn giám sát	
		Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT				Tổng cộng	Trong đó			
			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NSDP				Thanh toán KLHT	Tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Kè bảo vệ khu dân cư và công trình hạ tầng kỹ thuật suối Tin Tốc thị trấn Mường Ảng (giai đoạn II)	1705/QĐ-UBND 17/9/2021	39.800	31.840		5.000	3.750	866	2.884	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kết quả thực hiện thủ tục đầu tư đến 31/10/2022: Thủ tục đầu tư đã hoàn thành, công trình đang triển khai thi công</li> <li>- Tình hình giải ngân: Số vốn năm 2022 là 5.000 triệu đồng. Giải ngân khối lượng hoàn thành là 3.750 triệu đồng, đạt 75%.</li> <li>- Khó khăn vướng mắc: Khó khăn trong công tác GPMB</li> <li>- Kiến nghị đề xuất: Đề nghị UBND huyện giải quyết dứt điểm công tác GPMB của công trình dự án.</li> <li>- Nhu cầu vốn (NSDP tỉnh) còn thiếu so với TMĐT được duyệt: 26.840 triệu đồng.</li> </ul>	DT
V	Các dự án chậm triển khai thủ tục đầu tư, đặc biệt là khâu lựa chọn nhà thầu										
VI	Các dự án thi công xong đảm bảo tiến độ nhưng chủ đầu tư và đơn vị quản lý dự án, nhà thầu chưa chủ động phối hợp										

## TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN - VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

(Kèm theo Báo cáo số 239/BC-TTHĐND, ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Quyết định đầu tư		Kế hoạch vốn đã bố trí đến hết năm 2021		Kế hoạch vốn năm 2022		Lũy kế giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 đến 31/10/2022			Nhận xét của Đoàn giám sát	Ghi chú	
		Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Tổng số	Trong đó			
			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)							Thanh toán khối lượng hoàn thành			Tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>TỔNG SỐ</b>													
<b>I Một số dự án vượt tiến độ theo kế hoạch</b>													
1	Trường phổ thông DTNT THPT huyện Nậm Pồ	1604/QĐ-UBND 30/10/2017; 1032/QĐ-UBND 24/10/2019; 266/QĐ-UBND 08/3/2021	46.000	24.985	18.000	11.000	5.000	4.563	4.063	500	- Tiến độ thực hiện dự án: Các hạng mục công trình đã hoàn thành trên 80%, Chủ đầu tư (Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp) dự kiến hoàn thành bàn giao vào tháng 12/2022, bảo đảm vượt tiến độ so với kế hoạch được phê duyệt (2017-2023). - Tình hình giải ngân: hiện tại đến 03/11/2022 đã giải 11.000 tr.đồng, trong đó: khối lượng hoàn thành đã thanh toán: 4.063 tr.đồng; số giải ngân nhưng còn dư ứng chưa có khối lượng hoàn: 500 tr.đồng, đang hoàn thiện hồ sơ thanh toán hết kế hoạch vốn năm 2022. - Qua giám sát, Ban KTNS đề nghị Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến với UBND tỉnh quan tâm, xem xét để đầu tư cầu qua suối nhằm đảm bảo an toàn và thuận tiện việc đi lại của cán bộ, giáo viên và học sinh của Nhà trường; chỉ đạo huyện Nậm Pồ sớm đầu tư hoàn thành các hạng mục đường giao thông, điện, nước cho trường học theo quy hoạch, bảo đảm khi bàn giao và đưa vào sử dụng. - Nhu cầu vốn NSTW còn thiếu so với TMĐT là: không	KTNS	
2	Hồ Huổi Trang Tai, huyện Điện Biên	861/QĐ-UBND 28/5/2021	250.000	60.000	60.000	35.000	35.000	33.500	31.823	1.667	- Tiến độ thực hiện dự án: Dự án triển khai vượt tiến độ đề ra. - Tình hình giải ngân, thanh toán vốn: dự án có tỷ lệ giải ngân thanh toán đảm bảo kế hoạch 33.823/35.000 triệu đồng - Khó khăn, vướng mắc: không - Qua giám sát, Ban KTNS nhận thấy chủ đầu tư đang tập trung nhân lực, máy móc thiết bị đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đảm bảo giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2022 và vốn bổ sung. - Tổng nhu cầu vốn còn thiếu so với TMĐT là: 79.852 triệu đồng.	KTNS	
<b>II Các dự án bảo đảm tiến độ theo kế hoạch đề ra</b>													
1	Bệnh viện đa khoa huyện Nậm Pồ - Giai đoạn II	514/QĐ-UBND 25/6/2018; 964/QĐ-UBND 23/9/2020	165.000	120.000	120.000	45.000	45.000	31.556	31.356		-Tiến độ thực hiện dự án: dự án đang hoàn thành trong giai đoạn hoàn thành, bảo đảm theo kế hoạch đề ra. - Tiến độ giải ngân: giải ngân đảm bảo tiến độ đề ra, với KLHT là 31.556/45.000 triệu đồng. - Nhu cầu vốn: dự án đang hoàn thành và không có nhu cầu vốn. Đề nghị điều chỉnh giảm 7.817 tr.đồng do hết nhu cầu. -Qua giám sát trực tiếp, Ban KTNS nhận thấy dự án đang trong giai đoạn hoàn thành, bảo đảm tiến độ được phê duyệt. việc điều chỉnh giảm nguồn vốn do hết nhu cầu là phù hợp.	KTNS	

TT	Danh mục dự án	Quyết định đầu tư		Kế hoạch vốn đã bố trí đến hết năm 2021		Kế hoạch vốn năm 2022		Lũy kế giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 đến 31/10/2022			Nhận xét của Đoàn giám sát	Ghi chú
		Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMBT	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Tổng số	Trong đó			
			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)						Thanh toán khối lượng hoàn thành	Tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Nâng cấp tuyến đường Thị trấn - Sinh Phình - Tả Phình, huyện Tủa Chùa	976/QĐ-UBND 30/5/2021	183.000	5.000	5.000	20.500	20.500	17.500		17.500	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kết quả thực hiện thủ tục đầu tư đến 31/10/2022: Thủ tục đầu tư đã hoàn thành; công trình đang triển khai thi công</li> <li>- Tình hình giải ngân: Số vốn năm 2022 là 60.000 triệu đồng. Tổng kinh phí giải ngân: 17.500 triệu đồng, trong đó thanh toán: 1 tỷ, dư ứng chưa có khối lượng thanh toán: 16.500 triệu đồng, dự kiến đến 31/12/2022 sẽ thanh toán hoàn ứng khoảng 10 tỷ..</li> <li>- Khó khăn, vướng mắc: không</li> <li>- Kiến nghị đề xuất: huyện thực hiện đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ thi công và thực hiện giải ngân vốn đảm bảo theo kế hoạch được giao năm 2022</li> <li>- Nhu cầu vốn còn thiếu so với TMĐT được duyệt: 118.000 triệu đồng</li> </ul>	DT
3	Trụ sở làm việc Huyện ủy Năm Pô, huyện Năm Pô, tỉnh Điện Biên	977/QĐ-UBND 30/5/2021	76.500	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000		10.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tiến độ thực hiện dự án: Dự án đang triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra.</li> <li>- Tỷ lệ giải ngân: 10/10 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao, dư ứng 10 tỷ đồng, tỷ lệ ứng đảm bảo khối lượng đang thực hiện của dự án.</li> <li>- Tổng nhu cầu vốn còn thiếu so với TMĐT là: 46 tỷ.</li> <li>- Qua giám sát, Ban KTNS HĐND tỉnh nhận thấy chủ đầu tư đang tập trung máy móc, thiết bị, nhân công để khẩn trương thực hiện đảm bảo tiến độ và kế hoạch vốn năm 2022, đề nghị chủ đầu tư tiếp tục đẩy nhanh tiến độ của dự án, đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2022.</li> </ul>	KTNS
3	Trụ sở làm việc HĐND - UBND huyện Năm Pô, tỉnh Điện Biên	978/QĐ-UBND 30/5/2021	114.000	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000		25.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tiến độ thực hiện dự án: Dự án đang triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra.</li> <li>- Tỷ lệ giải ngân: 25/25 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao, dư ứng 25 tỷ đồng, tỷ lệ ứng đảm bảo khối lượng đang thực hiện của dự án.</li> <li>- Tổng nhu cầu vốn còn thiếu so với TMĐT là: 69 tỷ.</li> <li>- Qua giám sát, Ban KTNS HĐND tỉnh nhận thấy chủ đầu tư đang tập trung máy móc, thiết bị, nhân công để khẩn trương thực hiện đảm bảo tiến độ và kế hoạch vốn năm 2022, đề nghị chủ đầu tư tiếp tục đẩy nhanh tiến độ của dự án, đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2022.</li> </ul>	KTNS
III	một số dự án có thời gian thực hiện đến năm 2022 thi công chậm tiến độ, phải điều chỉnh nhiều lần											

TT	Danh mục dự án	Quyết định đầu tư		Kế hoạch vốn đã bố trí đến hết năm 2021		Kế hoạch vốn năm 2022		Lũy kế giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 đến 31/10/2022			Nhận xét của Đoàn giám sát	Ghi chú
		Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Tổng số	Trong đó			
			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)						Thanh toán khối lượng hoàn thành	Tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Đầu tư xây dựng công trình đường Quảng Lâm - Huồi Lụ - Pá Mý.	956/QĐ-UBND ngày 27/10/2017; 572/QĐ-UBND ngày 14/6/2019	80.000	45.000	45.000	35.000	35.000	14.028	12.192	1.837	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tiến độ thực hiện dự án: Hiện nay các nhà thầu thi công còn chậm chưa đảm bảo tiến độ của dự án; còn vướng mắc trong GPMB, có 01 hộ dân chưa nhận tiền đền bù (do hộ dân đòi giá cáo, không đúng quy định trong khung); giải ngân khối lượng hoàn thành đạt thấp. Có thiết kế không đáp ứng mục tiêu đầu tư (ngâm qua suối).</li> <li>- Tỷ lệ giải ngân đến 03/11/2022: 14.028/30.000 triệu đồng, đạt 47%, khối lượng hoàn thành đã thanh toán: 13.526 triệu đồng, số giải ngân nhưng còn dư ứng chưa có khối lượng hoàn ứng: 502 triệu đồng, dự án đang làm thủ tục giải ngân tiếp các khối lượng hoàn thành, cơ bản tỷ lệ giải ngân đảm bảo kế hoạch đề ra</li> <li>- Qua giám sát, Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị Chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các hạng mục của dự án, đảm bảo hoàn thành công trình trong năm 2022; có phương án xử lý ngâm qua suối, bảo đảm an toàn giao thông của người dân, phối hợp với sở NN và PTNT xử lý các điểm có nguy cơ sạt lở cao, đề nghị UBND tỉnh quan tâm đầu tư cầu qua suối để đảm bảo cho người dân 2 xã đi lại thuận lợi trong mùa mưa.</li> <li>- Nhu cầu vốn còn thiếu so với TMĐT: điều chỉnh giảm vốn 5 tỷ đồng.</li> </ul>	KTNS
2	Dự án Nâng cấp đường cứu hộ, cứu nạn Nà Hỳ - Nà Búng, huyện Mường Nhé (nay là huyện Nậm Pồ), tỉnh Điện Biên	322/QĐ-UBND 15/4/2011; 156/QĐ-UBND 05/02/2021; 3383/QĐ-UBND 31/12/2021	127.190			19.134	19.134	3.499	3.499		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tiến độ thực hiện dự án: Dự án có tiến độ triển khai chậm, nguyên nhân một phần do đến ngày 31/5/2022 số vốn năm 2022 mới được phân bổ là 21.134 triệu đồng và thời điểm này cũng bắt đầu vào mùa mưa lên nhà thầu chủ yếu thực hiện công tác đảm bảo giao thông trên tuyến, không triển khai được các hạng mục công trình. một số nhà thầu thi công năng lực còn yếu để thực hiện dự án. Chủ đầu tư cam kết đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành dự án trong năm 2022.</li> <li>- Tiến độ giải ngân: đến 31/10/2022 tỷ lệ giải ngân đạt thấp 3.499/19.134 triệu đồng.</li> <li>- Dự án đã thực hiện điều chỉnh giảm 2 tỷ đồng, do hết nhu cầu vốn.</li> <li>- Qua giám sát, Ban KTNS nhận thấy: Dự án đang triển khai thực hiện một số hạng mục đã làm, chủ đầu tư đang làm thủ tục thanh toán, việc Chủ đầu tư cam kết hoàn thành vào cuối năm 2022 là khả thi. Đoàn giám sát đề nghị chủ đầu tư sát sao trong công tác đôn đốc nhà thầu thi công để đẩy nhanh tiến độ của dự án, đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch đề ra.</li> <li>- Nhu cầu vốn còn thiếu so với TMĐT: không.</li> </ul>	KTNS
3	Đường Chà Nưa - Nậm Đích - mốc B4, huyện Mường Chà (nay là huyện Nậm Pồ)	516/QĐ-UBND 03/6/2011; 636/QĐ-UBND 08/4/2022	178.200			35.000	35.000	3.600		3.600	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kết quả thực hiện đến 31/10/2022: Khối lượng thực hiện các phần công việc đạt khoảng 11,43% dự toán.</li> <li>- Tình hình giải ngân: Tổng số vốn đã giải ngân 3.600 triệu đồng. Trong đó thanh toán khối lượng hoàn thành là 0 đồng, số thanh toán tạm ứng chưa có khối lượng hoàn thành là 3.600 triệu đồng.</li> <li>- Khó khăn vướng mắc: Dự án đã tạm dừng thi công hơn 10 năm theo Chỉ thị 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ, tháng 9/2022 dự án đã được phê duyệt điều chỉnh; Khối lượng công việc lớn, trong khi kế hoạch vốn được giao năm 2022 không được phép kéo dài sang năm sau, vì vậy thời gian thực hiện và giải ngân còn lại ngắn (2 tháng).</li> <li>- Dự án giải ngân chậm so với chỉ đạo của TU theo Thông báo số 433. Đề nghị chủ đầu tư đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công; nghiệm thu thanh toán theo kế hoạch vốn được giao bảo đảm đến 31/12/2022 giải ngân 100% vốn theo cam kết của Chủ đầu tư.</li> </ul>	PC

TT	Danh mục dự án	Quyết định đầu tư		Kế hoạch vốn đã bố trí đến hết năm 2021		Kế hoạch vốn năm 2022		Lũy kế giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 đến 31/10/2022			Nhận xét của Đoàn giám sát	Ghi chú
		Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMBT	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Tổng số	Trong đó			
			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)						Thanh toán khối lượng hoàn thành	Tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Dự án sắp xếp ổn định dân cư biên giới Việt - Lào, bản Kết Tinh, xã Mường Mươn, huyện Mường Chà	932/QĐ-UBND 29/9/2019	39.860	30.000	30.000	9.860	8.960	798	798		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dự án đang thực hiện đầu tư 02 công trình thành phần bao gồm: Công trình Nâng cấp đường giao thông từ Quốc lộ 12 - Pú Múa - Kết Tinh, xã Mường Mươn, huyện Mường Chà; Công trình Thủy lợi bản Kết Tinh.</li> <li>- Tình hình giải ngân: Thực hiện giải ngân thanh toán khối lượng hoàn thành đến 31/10/2022 là 2.218,829 triệu đồng, đạt 24,75% kế hoạch.</li> <li>- Khó khăn: Năm 2022, dự án thực hiện kiểm toán cho nên chưa đủ điều kiện giải ngân nguồn vốn được cấp trong năm.</li> <li>- Đề xuất, kiến nghị: Đồng ý với kiến nghị của chủ đầu tư.</li> <li>- Qua khảo sát thực tế Công trình đường giao thông :khối lượng thực hiện đạt khoảng 80% (đang hoàn thiện hạng mục an toàn giao thông, 1,5 km mặt cấp phối và 6km mặt đường bê tông xi măng). Hiện chủ đầu tư đang đơn đốc các nhà thầu tập trung huy động lực lượng để hoàn thành công trình trước 25/12/2022. Công trình thủy lợi: giá trị khối lượng thực hiện đạt khoảng 32.5%. Hiện chủ đầu tư đang tích cực phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương tuyên truyền vận động người dân đồng thuận thi công đầu mỗi công trình. Phấn đấu hoàn thành công trình trước 30/12/2022.</li> </ul>	PC
4	Đường Huồi Lềng - Ka Di Nhè - Nậm Chua, huyện Mường Chà	233/QĐ-UBND 01/3/2010; 635/QĐ-UBND 8/4/2022	131.490			40.000	40.000	6.400		6.400	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kết quả thực hiện đến 31/10/2022: Khối lượng thực hiện các phần công việc đạt khoảng 12,5% dự toán.</li> <li>- Tình hình giải ngân: Tổng số vốn đã giải ngân 6.400 triệu đồng. Trong đó thanh toán khối lượng hoàn thành là 0 đồng, số thanh toán tạm ứng chưa có khối lượng hoàn thành là 6.400 triệu đồng.</li> <li>- Khó khăn vướng mắc: Dự án đã tạm dừng thi công hơn 10 năm theo Chỉ thị 1792/CT-FTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ, tháng 9/2022 dự án đã được phê duyệt điều chỉnh; Khối lượng công việc lớn, trong khi kế hoạch vốn được giao năm 2022 không được phép kéo dài sang năm sau, vì vậy thời gian thực hiện và giải ngân còn lại ngắn (2 tháng).</li> <li>- Dự án giải ngân chậm so với chỉ đạo của TU theo Thông báo số 433. Đề nghị chủ đầu tư đơn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công; nghiệm thu thanh toán theo kế hoạch vốn được giao báo đảm đến 31/12/2022 giải ngân 100% vốn theo cam kết của Chủ đầu tư.</li> </ul>	PC
IV	Một số dự án có thời gian thực hiện sau năm 2022 nhưng chậm tiến độ											



TT	Danh mục dự án	Quyết định đầu tư		Kế hoạch vốn đã bố trí đến hết năm 2021		Kế hoạch vốn năm 2022		Lũy kế giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 đến 31/10/2022			Nhận xét của Đoàn giám sát	Ghi chú
		Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Tổng số	Trong đó			
									Thanh toán khối lượng hoàn thành	Tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Trường Trung học cơ sở thị trấn Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên	992/QĐ-UBND 31/5/2021	45.000	500	500	15.000	15.000	14.392	1.388	13.004	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kết quả thực hiện thủ tục đầu tư đến 31/10/2022: Đã hoàn thành</li> <li>- Tình hình giải ngân: Số vốn năm 2022 là 15.000 triệu đồng. Khối lượng hoàn thành đã thanh toán là 4.912,066 triệu đồng (gồm: Chi phí tư vấn và chi phí GPMB). Số dư tạm ứng xây lắp là: 9.480 triệu đồng (Trong đó khối lượng xây dựng dở dang chưa nghiệm thu là: 2.525 triệu đồng)</li> <li>- Khó khăn, vướng mắc: Các nội dung vướng mắc trong công tác GPMB: Tổng diện tích đất thu hồi của dự án là: 18.141,4 m<sup>2</sup> (27 hộ và 01 tổ chức).</li> <li>- Kiến nghị đề xuất: Đề nghị UBND huyện đẩy nhanh tiến độ GPMB và thi công công trình, thành toán giá trị khối lượng xây lắp đã tạm ứng.</li> <li>- Nhu cầu vốn còn thiếu so với TMĐT được duyệt: 29.545 triệu đồng.</li> </ul>	DT
2	Nâng cấp đường dân sinh Hồng Sọt - Pá Sảng, huyện Mường Ảng	840/QĐ-UBND 28/5/2021	80.000	1.000	1.000	20.000	20.000	16.330	2.230	14.100	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kết quả thực hiện thủ tục đầu tư đến 31/10/2022: Đã thực hiện xong các thủ tục đầu tư, đang triển khai thi công công và thực hiện công tác GPMB.</li> <li>- Tình hình giải ngân: số vốn năm 2022 là 33.379 triệu đồng, số vốn đã giải ngân: 16.330,1 triệu đồng, trong đó: khối lượng hoàn thành đã thanh toán 2.330,1 triệu đồng, số giải ngân nhưng còn dư ứng chưa có khối lượng hoàn ứng 14.000 triệu đồng. Dự kiến 31/12/2022 hoàn thành số vốn giao.</li> <li>- Khó khăn vướng mắc, kiến nghị đề xuất: Công tác GPMB gặp khó khăn trong việc xác định nguồn gốc đất, xác định giá đất. Đề nghị huyện đẩy nhanh tiến độ thi công để thanh toán hoàn ứng và phê duyệt phương án bồi thường, GPMB.</li> <li>- Nhu cầu vốn còn thiếu so với TMĐT được duyệt: 45.621 triệu đồng</li> </ul>	DT
3	ĐA Nhà máy nước TT huyện Mường Ảng và TT huyện Nậm Pồ	1340/QĐ-UBND 28/10/2016; 357/QĐ-UBND 24/4/2018; 1276/QĐ-UBND 19/7/2021	90.000	60.000	60.000	30.000	30.000	15.450	15.450		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kết quả thực hiện thủ tục đầu tư đến 31/10/2022: Đã thực hiện xong thủ tục đầu tư, công trình cấp nước đã hoàn thành, đang tiến hành để kiểm tra công tác nghiệm thu đưa vào sử dụng.</li> <li>- Tình hình giải ngân: chi tiết số giải ngân Kế hoạch vốn kéo dài năm trước chuyển sang 0 triệu đồng; số vốn năm 2022 là 19.9911 triệu đồng, khối lượng hoàn thành đã thanh toán 15.451 triệu đồng, số giải ngân nhưng còn dư ứng chưa có khối lượng hoàn ứng 0 triệu đồng;</li> <li>- Khó khăn vướng mắc, kiến nghị đề xuất: Khó khăn trong công tác GPMB chưa thực hiện xong. Đề nghị huyện đẩy nhanh công tác GPMB. Còn 4.460 triệu đồng không còn khối lượng thanh toán, đề nghị được trả lại</li> <li>- Nhu cầu vốn còn thiếu so với TMĐT được duyệt: Không</li> </ul>	DT

TT	Danh mục dự án	Quyết định đầu tư		Kế hoạch vốn đã bố trí đến hết năm 2021		Kế hoạch vốn năm 2022		Lũy kế giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 đến 31/10/2022			Nhận xét của Đoàn giám sát	Ghi chú
		Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMDT	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Tổng số	Trong đó			
			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)						Thanh toán khối lượng hoàn thành	Tạm ứng theo chế độ chưa thu bồi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Dự án Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm thuộc vùng kinh tế động lực dọc trục QL 279 và QL 12, tỉnh Điện Biên	984/QĐ-UBND 31/5/2021; 1816/QĐ-UBND 06/10/2021	1.300.000	150.000	150.000	324.000	300.000	304.864	66.657	238.206	- Tiến độ thực hiện dự án: dự án có tiến độ triển khai chậm do có khó khăn vướng mắc trong công tác GPMB trên địa bàn TP Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên. - Tình hình giải ngân: tỷ lệ giải ngân vốn NSTW chưa đạt kế hoạch đề ra, tỷ lệ dự ứng chưa có khối lượng hoàn thành cao, cụ thể: tỷ lệ giải ngân đạt 304,864/324 tỷ đồng, trong đó khối lượng hoàn thành 66.657 triệu đồng; dư ứng 238.206 triệu đồng. - Nhu cầu vốn còn thiếu so với TMDT là: 506 tỷ - Qua giám sát, hiện tại dự án đang khó khăn, vướng mắc về công tác GPMB trên địa bàn TP Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên, Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành; UBND TP, UBND huyện Điện Biên tiếp tục tăng cường phối hợp với Chủ đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, như kiến nghị chủ đầu tư báo cáo; phối hợp thực hiện các kiến nghị của Chủ đầu tư.	KTNS
5	Đường ra biên giới Mường Nhà - Pha Lay - Mốc 130 kết hợp Kè bảo vệ chân Mốc 130, huyện Điện Biên	1260/QĐ-UBND 12/10/2016; 312/QĐ-UBND 31/5/2021	80.000	2.500	2.500	30.000	30.000	18.034	2.122	15.912	- Tiến độ thực hiện dự án: dự án có tiến độ triển khai chậm do vướng mắc trong công tác GPMB - Tình hình giải ngân: dự án có tỷ lệ dự ứng cao 15.912 triệu đồng, kế hoạch vốn năm 2022 đã giải ngân 18.034/30.000 triệu đồng, trong đó thanh toán KLHT là 2.122 triệu đồng. - Nhu cầu vốn còn thiếu so với TMDT là: 47.500 triệu đồng. - Qua giám sát: Ban nhận thấy dự án không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2022, cụ thể 10 tỷ đồng, do vướng mắc trong GPMB nên chưa có khối lượng hoàn thành để thanh toán, vì vậy UBND tỉnh đã điều chỉnh giảm 10 tỷ đồng. - Ban kinh tế ngân sách đề nghị Chủ đầu tư phối hợp với huyện Điện Biên tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.	KTNS
6	Đường liên huyện Hua Nà - Pá Liêng (xã Ảng Cang, H. Mường Ảng) đi Lọng Khẩu Cắm (xã Mường Phăng, H. Điện Biên).	841/QĐ-UBND 28/5/2021	80.000	1.000	1.000	20.000	20.000	16.353	1.753	14.600	- Kết quả thực hiện thủ tục đầu tư đến 31/10/2022: Đã thực hiện xong các thủ tục đầu tư, đang triển khai thực hiện công tác GPMB. - Tình hình giải ngân: số vốn năm 2022 là 20.000 triệu đồng. Số vốn đã giải ngân: 16.065,9 triệu đồng, trong đó: khối lượng hoàn thành đã thanh toán 1.965,9 triệu đồng, số giải ngân nhưng còn dư ứng chưa có khối lượng hoàn ứng 14.100 triệu đồng. UBND tỉnh đã điều chỉnh giảm 3 tỷ đồng. - Khó khăn vướng mắc, kiến nghị đề xuất: Dự án triển khai trên địa bàn 2 đơn vị hành chính. Công tác GPMB gặp khó khăn trong việc xác định giá đất. Đề nghị huyện đẩy nhanh tiến độ thi công để thanh toán hoàn ứng và phê duyệt phương án bồi thường, GPMB. - Nhu cầu vốn còn thiếu so với TMDT được duyệt: 59.000 triệu đồng	DT

TT	Danh mục dự án	Quyết định đầu tư		Kế hoạch vốn đã bố trí đến hết năm 2021		Kế hoạch vốn năm 2022		Lũy kế giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 đến 31/10/2022			Nhận xét của Đoàn giám sát	Ghi chú
		Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Tổng số	Trong đó			
									Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Nâng cấp đường Đông Điện Biên (ĐT.147), huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên	986/QĐ-UBND 31/5/2021	150.000	10.000	10.000	55.000	55.000	35.655	2.298	29.890	-Tiến độ thực hiện: dự án có tiến độ triển khai chậm do vướng mắc trong công lựa chọn phương án bồi thường, GPMB - Tiến độ giải ngân: dự án có tỷ lệ dự ứng chưa có khối lượng hoàn thành cao (29.890 triệu đồng), tỷ lệ giải ngân chưa đáp ứng yêu cầu đề ra 35.655/55.000 triệu đồng. - Qua giám sát, Ban KTNS đề nghị Chủ đầu tư phối hợp với huyện Điện Biên tiếp tục thực hiện tốt trong công tác bồi thường, GPMB để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đảm bảo giải ngân kế hoạch vốn được giao trong năm 2022 với khối lượng hoàn thành. Đề nghị UBND huyện Điện Biên phối hợp thực hiện kiến nghị của Chủ đầu tư. - Nhu cầu kế hoạch vốn còn thiếu so với TMĐT: Bố trí vốn năm 2023 theo kế hoạch.	KTNS
V	Một số dự án chậm triển khai thủ tục đầu tư, đặc biệt là khâu lựa chọn nhà thầu											
1	Dự án sắp xếp, bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai bản Tin Tốc, xã Mường Lói, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên	933/QĐ-UBND 29/9/2019; QĐ 443 15/5/2020; 3240a/QĐ-UBND 14/12/2021	39.990	28.002	28.002	14.978	14.978	4.002	2.522	1.480	- Tình hình thực hiện dự án: Chủ đầu tư triển khai thực hiện chậm; gói Thù lợi bản Tin Tốc II và gói Hệ thống điện đang thực hiện lựa chọn nhà thầu thi công. - Tỷ lệ giải ngân: Tỷ lệ giải ngân vốn đạt thấp so với kế hoạch vốn năm 2022, cụ thể 4.002/14.978 triệu đồng, trong đó dự ứng chưa có khối lượng hoàn thành 1.480 triệu đồng. - Khó khăn trong công tác GPMB. - Qua giám sát, ban KTNS - HĐND tỉnh đề nghị chủ đầu tư khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hoàn thiện thủ tục, hồ sơ để triển khai thực hiện dự án đảm bảo tiến độ. - Nhu cầu vốn còn thiếu so với tổng mức đầu tư: 24 tỷ	KTNS
2	Dự án sắp xếp, ổn định dân cư tự do bản Huổi Cẩn, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé	592/QĐ-UBND 23/6/2020; 604a/QĐ-UBND 26/6/2020	35.960	30.000	25.000	10.960	5.960	0			- Tình hình thực hiện dự án: dự án triển khai chậm, dự án chưa triển khai các hạng mục như nước sinh hoạt, nhà văn hóa, không lắp được hệ thống đường điện do chưa thống nhất được với người dân về hỗ trợ tiền cho điện tích đất chôn cột điện. - Tình hình giải ngân, thanh toán: trong kế hoạch vốn năm 2022, dự án chưa có khối lượng giải ngân, thanh toán; tiến độ giải ngân không đạt kế hoạch. - Ban KTNS HĐND tỉnh nhận thấy dự án chậm tiến độ do năng lực nhà thầu thi công còn yếu; đồng thời, đề nghị điều chỉnh nguồn vốn cho phù hợp; đối với dự án, kiên quyết thay thế nhà thầu không đủ năng lực và bổ sung nhà thầu phụ. đề nghị chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện đảm bảo khối lượng giải ngân thanh toán trong năm 2022. - Tổng nhu cầu vốn còn thiếu so với TMĐT là : 7.845 triệu đồng.	KTNS

TT	Danh mục dự án	Quyết định đầu tư		Kế hoạch vốn đã bố trí đến hết năm 2021		Kế hoạch vốn năm 2022		Lũy kế giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 đến 31/10/2022			Nhận xét của Đoàn giám sát	Ghi chú
		Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Tổng số	Trong đó			
			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)						Thanh toán khối lượng hoàn thành	Tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
VI	Một số dự án thi công xong đảm bảo tiến độ nhưng chủ đầu tư và đơn vị quản lý dự án, nhà thầu chưa chủ động phối hợp để hoàn thiện hồ sơ											
1	Hỗ trợ đồng bào dân tộc miền núi theo QĐ 2086/QĐ-TTg	206/QĐ-UBND ngày 06/3/2020; 646/QĐ-UBND ngày 10/4/2022;	53.032	38.795	38.795	11.067	11.067					KTNS
-	Sửa chữa công trình thủy lợi bản Năm Sin, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé					1.122		754	754		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tiến độ thực hiện dự án: Đến nay các công trình đã hoàn thành; các nhà thầu thi công đang hoàn tất hồ sơ để nghiệm thu công trình.</li> <li>- Tỷ lệ giải ngân: đạt 62,7% đáp ứng yêu cầu kế hoạch 754/1122 triệu đồng.</li> <li>- Tổng nhu cầu vốn còn thiếu so với tổng mức đầu tư: không</li> <li>- Qua giám sát, ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị chủ đầu tư đôn đốc các nhà thầu thi công khẩn trương hoàn tất hồ sơ để nghiệm thu thanh toán theo quy định.</li> </ul>	
-	Nâng cấp đường giao thông vào bản Năm Sin, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên					9.945		4.467	4.467		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tiến độ thực hiện dự án: Đến nay các công trình đã hoàn thành; các nhà thầu thi công đang hoàn tất hồ sơ để nghiệm thu công trình.</li> <li>- Tỷ lệ giải ngân: đạt 44,9%, tương ứng 4.467/9.945 triệu đồng, trong đó, thanh toán khối lượng hoàn thành: 4.467 triệu đồng, tỷ lệ chưa giải ngân đã có khối lượng hoàn thành, nhà thầu thi công đang hoàn thiện thủ tục đề giải ngân, thanh toán theo quy định.</li> <li>- Tổng nhu cầu vốn còn thiếu so với tổng mức đầu tư: không</li> <li>- Qua giám sát, ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị chủ đầu tư đôn đốc các nhà thầu thi công khẩn trương hoàn tất hồ sơ để nghiệm thu thanh toán theo quy định.</li> </ul>	