

Điện Biên, ngày 04 tháng 12 năm 2021

Số: 65/BC-DT

BÁO CÁO

**Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án:
Hạ tầng kỹ thuật khung khu trụ sở cơ quan, khu công cộng,
khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60m**

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Dân tộc HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Hạ tầng kỹ thuật khung khu trụ sở cơ quan, khu công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60m trên cơ sở Tờ trình số: 4040/TTr-UBND ngày 02/12/2021 của UBND tỉnh. Qua thẩm tra Ban Dân tộc HĐND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Sự phù hợp của Dự thảo Nghị quyết với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

Dự án Hạ tầng kỹ thuật khung trụ sở cơ quan, khu công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60m đã được Thường trực HĐND tỉnh khóa XIV phê duyệt tại Công văn số: 40/HĐND-KTNS, ngày 16/3/2016 và Công văn số: 357/HĐND-KTNS, ngày 30/12/2016 về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. Tại kỳ họp này UBND tỉnh trình HĐND tỉnh về điều chỉnh Chủ trương đầu tư dự án: Hạ tầng kỹ thuật khung trụ sở cơ quan, khu công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60m thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh được quy định tại Điều 34 và khoản 5 Điều 43 của Luật Đầu tư công 2019 và phù hợp Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 15/10/2020 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và các văn bản liên quan của Trung ương và địa phương.

2. Sự phù hợp với tình hình, điều kiện phát triển kinh tế- xã hội của địa phương

Việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Hạ tầng kỹ thuật khung khu trụ sở cơ quan, khu công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60m do dự kiến các phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư còn lại chưa được phê duyệt khoảng 40.800 triệu đồng (*trong đó: Còn 20 hộ chưa phê duyệt phương án, dự kiến khoảng 20.000 triệu đồng và dự kiến Xây dựng hoàn trả Trường THCS Trần Can dự kiến là 20.800 triệu đồng*), tăng lên 46.227 triệu đồng so với giá trị phê duyệt trong tổng mức đầu tư của dự án đã được phê duyệt; điều chỉnh nguồn vốn thu tiền sử dụng đất được tạo ra từ dự án và đấu giá đất được sử dụng: 188.162 triệu đồng (*phê duyệt cũ: 157.959,85 triệu đồng*) do UBND tỉnh trình là phù hợp với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 đã được Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV xác định tại Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 15/10/2020 và Nghị quyết số 186/NQ-HĐND, ngày 8/12/2020 của HĐND tỉnh.

3. Nội dung của dự thảo nghị quyết

Ban Dân tộc HĐND tỉnh cơ bản nhất trí nội dung dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Hạ tầng kỹ thuật khung khu trụ sở cơ quan, khu công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60m bao gồm: Tổng mức đầu tư của dự án sau điều chỉnh: 310.000 triệu đồng tăng 30.202,15 triệu đồng; cơ cấu nguồn vốn thu tiền sử dụng đất được tạo ra từ dự án và đấu giá đất được sử dụng: 188.162 triệu đồng, tăng 30.202,15 triệu đồng so với phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tại Công văn số 357/HĐND-KTNS ngày 30/12/2016 của Thường trực HĐND tỉnh.

4. Về thể thức: Dự thảo Nghị quyết đảm bảo các yêu cầu về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản theo quy định của pháp luật.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra Dự thảo nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Hạ tầng kỹ thuật khung khu trụ sở cơ quan, khu công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60m. Ban Dân tộc kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- TT.HĐND tỉnh (B/c);
- UBND tỉnh;
- UBMTTQ VN tỉnh;
- Các vị đại biểu QH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Lưu VT, BDT.

TM. BAN DÂN TỘC
TRƯỞNG BAN

Mùa Thanh Sơn